



CITTÀ DI LUCCA

Settore Dipartimentale 5 - Lavori Pubblici e Traffico
U.O. 5.4 - Strade - Progettazione

P.T. 56/24 - "CICLOVIA S.S. 12 BRENNERO: DEFINIZIONE DELL'ITINERARIO TRAMITE ADEGUAMENTO DEI PERCORSI CICLABILI ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE" – CUP- J61B24000390001

PROGETTO ESECUTIVO

Cronoprogramma

23	PE	CAN	02	A	Luglio 2026	-
----	----	-----	----	---	-------------	---

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Ing. Davide MALANCA
Geom. Paolo PAOLI

DIRIGENTE
Ing. Antonello GIANNINI
RUP
Ing. Francesca GUIDOTTI

Via S. Gaetano, 33 - 57100 Livorno - 57100 Livorno
tel. 058642423 fax 0586424381

CRONOPROGRAMMA GANTT - PISTA CICLABILE 800 m																											
Suddivisione in 8 tratti da circa 100 m ciascuno - Durata complessiva: 5 mesi (22 settimane)																											
Legenda: ■ periodo di esecuzione																											
ID	Tratto/Attività	Durata (set.)	Inizio	Fine	Note	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22
G0	ALLESTIMENTO CANTIERE GENERALE	1	1	1																							
T1	TRATTO 1 - progressiva 0-100 m	5	1	5	1 Recinzioni, segnaletica provvisoria, 5 traccamenti																						
T1A	Demolizioni e rimozioni	1	1	1																							
T1B	Pulizia, smaltimento acque e riposizionamento chiusini	1	1	2																							
T1C	Eventuale sostituzione pali illuminazione e attraversamenti pedonali	2	2	2																							
T1D	Posa cordoni e riempimenti	2	2	3																							
T1E	Asfaltature e finiture	1	4	4																							
T1F	Segnaletica orizzontale	1	5	5																							
T1G	Segnaletica verticale	1	5	5																							
T2	TRATTO 2 - progressiva 100-200 m	5	3	7																							
T2A	Demolizioni e rimozioni	1	3	3																							
T2B	Pulizia, smaltimento acque e riposizionamento chiusini	1	4	4																							
T2C	Eventuale sostituzione pali illuminazione e attraversamenti pedonali	2	4	5																							
T2D	Posa cordoni e riempimenti	2	5	6																							
T2E	Asfaltature e finiture	1	6	6																							
T2F	Segnaletica orizzontale	1	7	7																							
T2G	Segnaletica verticale	1	7	7																							
T3	TRATTO 3 - progressiva 200-300 m	5	5	9																							
T3A	Demolizioni e rimozioni	1	5	5																							
T3B	Pulizia, smaltimento acque e riposizionamento chiusini	1	6	6																							
T3C	Eventuale sostituzione pali illuminazione e attraversamenti pedonali	2	6	7																							
T3D	Posa cordoni e riempimenti	2	7	8																							
T3E	Asfaltature e finiture	1	8	8																							
T3F	Segnaletica orizzontale	1	9	9																							
T3G	Segnaletica verticale	1	9	9																							
T4	TRATTO 4 - progressiva 300-400 m	7	7	13	13 Area speciale: muretto/pensilina																						
T4A	Demolizioni e rimozioni	1	7	7																							
T4B	Pulizia, smaltimento acque e riposizionamento chiusini	1	8	8																							
T4C	Eventuale sostituzione pali illuminazione e attraversamenti pedonali	2	8	9																							
T4D	Posa cordoni e riempimenti	2	11	12																							
T4E	Asfaltature e finiture	1	12	12																							
T4F	Segnaletica orizzontale	1	13	13																							
T4G	Segnaletica verticale	1	13	13																							
T4H	Realizzazione muretto di sostegno / allargamento sede	3	8	10	10 Attività aggiuntiva a metà pista																						
T4I	Spostamento pensilina bus	2	9	10	10 Coordinare con gestore TPL e sottoservizi																						
T5	TRATTO 5 - progressiva 400-500 m	7	11	17	17 Area speciale: muretto/pensilina																						
T5A	Demolizioni e rimozioni	1	11	11																							
T5B	Pulizia, smaltimento acque e riposizionamento chiusini	1	12	12																							
T5C	Eventuale sostituzione pali illuminazione e attraversamenti pedonali	2	12	13																							
T5D	Posa cordoni e riempimenti	2	15	16																							
T5E	Asfaltature e finiture	1	16	16																							
T5F	Segnaletica orizzontale	1	17	17																							
T5G	Segnaletica verticale	1	17	17																							
T5H	Racordi e ripistini area pensilina/muretto	2	12	13	13 Allineamento quote e finiture locali																						
T6	TRATTO 6 - progressiva 500-600 m	5	15	19																							
T6A	Demolizioni e rimozioni	1	15	15																							
T6B	Pulizia, smaltimento acque e riposizionamento chiusini	1	16	16																							
T6C	Eventuale sostituzione pali illuminazione e attraversamenti pedonali	2	16	17																							
T6D	Posa cordoni e riempimenti	2	17	18																							
T6E	Asfaltature e finiture	1	18	18																							
T6F	Segnaletica orizzontale	1	19	19																							
T6G	Segnaletica verticale	1	19	19																							
T7	TRATTO 7 - progressiva 600-700 m	5	17	21																							
T7A	Demolizioni e rimozioni	1	17	17																							
T7B	Pulizia, smaltimento acque e riposizionamento chiusini	1	18	18																							
T7C	Eventuale sostituzione pali illuminazione e attraversamenti pedonali	2	18	19																							
T7D	Posa cordoni e riempimenti	2	19	20																							
T7E	Asfaltature e finiture	1	20	20																							
T7F	Segnaletica orizzontale	1	21	21																							
T7G	Segnaletica verticale	1	21	21																							
T8	TRATTO 8 - progressiva 700-800 m	5	19	23																							
T8A	Demolizioni e rimozioni	1	19	19																							
T8B	Pulizia, smaltimento acque e riposizionamento chiusini	1	20	20																							
T8C	Eventuale sostituzione pali illuminazione e attraversamenti pedonali	2	20	21																							
T8D	Posa cordoni e riempimenti	2	21	22																							
T8E	Asfaltature e finiture	1	22	22																							
T8F	Segnaletica orizzontale	1	23	23																							
T8G	Segnaletica verticale	1	23	23																							
T9	SMOBILIZZO CANTIERE	1	22	22	22 Pulizia finale, rimozione segnaletica provvisoria, consegna																						